



## Извештај о напретку реализације капиталног пројекта

Извештај за период од 01.04. до 30.06.2019 (попуњава Овлашћени предлагач)

Шифра овлашћеног предлагача 05653 (организациона шифра директног буџетског корисника)

Идентификациони број: \_\_\_\_\_ (додељује се по успостављању информационог система)

### 1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НОСИОЦИМА ПРОЈЕКТА

#### 1.1. Основни подаци о Овлашћеним предлагачу

Овлашћени предлагач (пуни назив надлежног директног корисника буџетских средстава који подноси захтев)	Општина Лајковац-Општинска управа
Адреса	Омладински трг 1, 14224 Лајковац
Подаци о контакт особи (име и презиме, контакт телефон и е-маил адреса)	Живорад Бојичић, начелник Општинске управе 014/3433-329

#### 1.2. Основни подаци о Предлагачу идеје капиталног пројекта (попунити ако се Предлагач разликује од Овлашћеног предлагача)

Предлагач идеје капиталног пројекта (пуни назив)	Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове
Адреса	Омладински трг бр. 1, 14224 Лајковац
Подаци о контакт особи (име и презиме, контакт телефон и е-маил адреса)	Предраг Мирковић, руководилац Одељења 014/3433-329

#### 1.3. Основни подаци о Инвеститору

Инвеститор (пуни назив)	Општина Лајковац
Адреса	Омладински трг бр. 1, 14224 Лајковац
Подаци о контакт особи (име и презиме, контакт телефон и е-маил адреса)	Андрија Живковић, председник Општине 014/3433-329

### 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

#### 2.1. Назив пројекта

(Назив пројекта треба да буде кратак и јасан тако да одражава смисао пројекта. Препорука је да садржи до максимално 10 речи)

Изградња затвореног базена

#### 2.2. Веза са законом/одлуком о буџету

(Шифра програма, функције и пројекта)

1301, 810, 0032

### 3. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

#### 3.1. Финансијска реализација активности/набавки у извештајном периоду

(Планирани трошкови за извештајни период представљају трошкове из захтева за финансирање капиталног пројекта)

Редни број	Активност/набавка	Планирани трошкови за извештајни период	Реализовани трошкови у извештајном периоду	Проценат реализације плана	Извор финансирања	Напомена
1.	Изградња затвореног базена	299.940.000,00	256.852.310,91	85,63%	1, 3	
2.	Надзор	4.047.960,00	3.444.732,3	85,10%	1, 3	
3.	Изградња трафостанице базена	19.206.679,37	0	0%	4	
4.	Надзор	285.000,00	0	0%	1	
5.	Изградња котларнице базена	36.093.364,62	0	0%	4	
6.	Надзор	540.000,00	0	0%	1	
7.	Партерно уређење базена	29.400.000,00	0	0%	1	
8.	Надзор	600.000,00	0	0%	1	
9.	Прикључак на струју	240.000,00	0	0%	1	
10.	Технички пријем	600.000,00	0	0%	1	
УКУПНО		390.953.003,99	260.297.043,21	66,58 %		

#### 3.2. Опис спроведених активности у извештајном периоду

(физичка реализација активности)

Редни број	Активност/набавка	Опис
1.	Изградња затвореног базена	Пројекат је уговорен у мају 2016. Године и налази се у завршној фази реализације.
2.	Надзор	Надзор је уговорен.
3.	Изградња трафостанице базена	Пројекат изградње трафостанице базена уговорен је крајем прошле године. Радови су започети у I кварталу 2019.год.
4.	Надзор	Надзор је уговорен.
5.	Изградња котларнице базена	Покренут је отворен поступак јавне набавке у I кварталу 2019.год.
6.	Надзор	Надзор је уговорен.
7.	Партерно уређење базена	Пројекат није започет.
8.	Надзор	Надзор није уговорен.

Лајковац, 29.07.2019

(Место и датум)

МП

(Име, презиме и функција одговорног лица овлашћеног предлагача)

